

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1. Zalecenia dot. zamierzenia budowlanego – wykonanie zjazdu publicznego:

1.1. Kolejność realizacji poszczególnych elementów inwestycji

- wyznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy,
- rozbiórki chodników lub poboczy,
- wycinka ewentualnych krzewów wzdłuż jezdni,
- roboty ziemne,
- ustalenie poziomów i przygotowanie podłoża pod nawierzchnie betonowe,
- podbudowa z piasku gruboziarnistego,
- wykonanie ław betonowych pod obrzeża i krawężniki
- montaż krawężników
- podbudowa z kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy piaskowo-cementowej,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- montaż znaków pionowych,
- wykonanie oznakowania poziomego

1.2. Zagospodarowanie placu budowy

- należy wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń i sprzętu przed wstępem osób nie powołanych w trakcie prowadzonych robót (ogrodzenie parawanowe o wysokości minimum 1,5 m)
- wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras komunikacyjnych przed dewastacją
- wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie, zgodnie z instrukcją producenta
- roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
- skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć na terenie budowy.
- wykonać tymczasowe oznakowanie zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu na potrzeby realizacji zadania, zgodnie z etapowaniem prac. Należy stale kontrolować stan i kompletność tego oznakowania.

1.3. Roboty ziemne

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, następnie zwrócić się do użytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robót
- w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji należy przerwać roboty i powiadomić właściwy Urząd Gminy lub Miasta oraz organa policji
- przy wykonywaniu wykopów o głębokości powyżej 1,0 m odpowiednio do kategorii gruntu należy stosować rozparcia i poręcze ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia należy sporządzić oddzielne opracowanie BIOZ
- teren robót ziemnych oznaczyć tablicami ostrzegawczymi:
"Uwaga! Głębokie wykopy. Osobom postronnym wstęp wzbroniony"
- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą stanu skarp i zabezpieczeń
- w odległości do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie narzędziami o trzonkach drewnianych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce

- #### 2.1. Teren w obrębie pasa drogowego przeznaczzonego na zjazd (lewa strona drogi powiatowej nr 0627Z kierując się na północny-zachód) nie zawiera naziemnych obiektów budowlanych. Spośród sieci uzbrojenia terenu znajdują się tam: sieć kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 - 3.1. Sieć gazowa, elektroenergetyczna
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
 - 4.1. roboty w wykopach o głębokości > 1m, skala zagrożenia: niska
 - 4.2. roboty w sąsiedztwie pracujących maszyn budowlanych, skala zagrożenia: wysoka,
 - 4.3. roboty w bezpośredniej bliskości ruchu pojazdów samochodowych, skala zagrożenia: wysoka.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
 - 5.1. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
 - 6.1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
7. Roboty montażowe wykonywać:
 - narzędziami i sprzętem atestowanym, sprawnym technicznie
 - pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z zakresu BHP, obejmujące wykonywane roboty
 - pracownicy winni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne
 - do wykonywanych robót używać materiałów atestowanych
8. Ochrona osobista pracowników:
 - sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji i użytkowania
 - pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności od potrzeb i wykonywanych robót
 - pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności od potrzeb i wykonywanych robót
 - przy odległości nie większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna się znajdować przenośna apteczka
 - na budowie powinien się znajdować dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonów alarmowych , policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej

Projektant:
mgr inż. arch. Przemysław Lak
upr. bud. nr 9/ZPOIA/OKK/2009